

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด) 01/10/2566	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	งบสำรองจ่าย	๑,๕๑๒,๑๗๔	๑,๔๓๐,๘๙๔.๑๐	√	-	-	-	01/10/2566- 30/10/2566	อบต. คอนสวรรค์	
2	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	√	-	-	-	10/06/2566- 15/10/2566	สำนักงานปลัด	
3	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๔,๒๑๕	๒๒๔,๒๑๕	√	-	-	-	01/09/2566- 30/10/2566	สำนักงานปลัด	
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	01/06/2566 15/06/2566	สำนักงานปลัด	
5	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	๕๐,๐๐๐	๒๒,๖๘๐	√	-	-	-	15/05/2566 30/05/2566	สำนักงานปลัด	
6	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	06/06/2566- 07/07/2566	สำนักงานปลัด	
7	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยาย เขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอน สวรรค์ หมู่ที่ ๘ (คุ้มโนนหมูก) (งานไฟฟ้าและประปา)	๗๑๑,๒๐๒	๗๑๑,๒๐๐	√	-	-	-	05/05/2566- 06/08/2566	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
8	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคอน สวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	อบต. คอนสวรรค์	โอนลด
9	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๔๘,๔๐๐	๑๒๘,๑๕๐	-	-	-	√	01/03/2566- 01/04/2566	สำนักปลัด	โอนลด
10	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๖,๔๙๐	๒๐๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
11	โครงการตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	๑๕,๓๒๐	√	-	-	-	26/12/2565- 30/04/2566	สำนักปลัด	
12	โครงการช่วยเหลือประชาชนระดับตำบล คอนสวรรค์	๒๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๒๐	√	-	-	-	01/03/2566- 01/10/2566	สำนักปลัด	
13	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	๓๐,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	√	-	-	-	01/08/2566- 01/09/2566	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
14	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
15	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
16	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
17	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลคอนสวรรค์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
18	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
19	อุดหนุนโครงการจัดงานวันสตรีสากลและวันสตรีไทย	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
20	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
21	โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
21	โครงการจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๖๖,๐๐๐	๖๒,๒๖๐	√	-	-	-	01/02/2666- 01/03/2566	กองการศึกษาฯ	
22	โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
23	โครงการจัดงานนมัสการพระใหญ่ ไบเสมา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	01/04/2666- 01/05/2566	กองการศึกษาฯ	
24	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๖๐	√	-	-	-	01/11/2666- 01/12/2566	กองการศึกษาฯ	
25	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีของดี คอนสวรรค์	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	01/11/2666- 01/12/2566	กองการศึกษาฯ	
26	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระใหญ่ทวารวดี ไบเสมา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
27	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ไทย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	โอนลด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
28	โครงการเพณีสวยเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๐๐	√	-	-	-	01/08/2566- 01/09/2566	กองการศึกษาฯ	
29	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๕,๖๐๐	√	-	-	-	01/07/2566- 01/08/2566	สำนักปลัด	
30	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	01/06/2566- 01/07/2566	สำนักปลัด	
31	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)	๑๐,๐๐๐	๘,๓๐๐	√	-	-	-	01/08/2566- 01/09/2566	สำนักปลัด	
32	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
33	โครงการตามนโยบายหน่วยงานราชการ, รัฐบาล,กระทรวง มหาดไทย และอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
34	โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
35	โครงการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรม ชุมชน (ศยช.)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	โอนลด
36	อุดหนุนโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชา ชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	01/11/2565- 01/12/2565	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
37	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	01/05/2566- 01/06/2566	สำนักปลัด	
38	จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๑๘,๑๐๐	√	-	-	-	01/08/2566- 01/09/2566	สำนักปลัด	
39	โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	กองคลัง	
40	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๑,๒๐๐	-	-	-	-	√	-	กองคลัง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อสายเดิม หมู่ที่ ๑๓ บ้านจอก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (งานก่อสร้าง)	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อสายเดิมบริเวณหน้าบ้าน นายสละ หมู่ที่ ๑๐บ้านจอก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อสายเดิมบริเวณหลังวัด หมู่ที่ ๗ บ้านโนนขุนทิพย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อสายเลียบลำห้วยเสียว หมู่ที่ ๒ บ้านจอก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อสายรอบหนองนาเรียง หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวงด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๙ บ้านคอนสวรรค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	
47	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนาเสียว-ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕.๔๐ ตารางเมตร -ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๔ ตารางเมตร	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน คอนสวรรค์ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๖ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	
49	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิว จราจรเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	
50	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิว จราจรเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง (สายหน้า บ้านนายวีระ) หมู่ที่ ๘ บ้านคอนสวรรค์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
51	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยเสริม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านคอนสวรรค์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	
52	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดย เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองทอน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	√	-	-	-	01/01/2566- 01/04/2566	กองช่าง	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

(ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน 52 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 20 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 0 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 32 โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ไม่สามารถดำเนินการได้ 20 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและผลดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน